

**Oggetto: Presa d'atto del Rendiconto sul Piano Investimenti  
ricompreso nel Piano d'Ambito – annualità 2014**

Alle ore 14.00 del giorno 25.03.2015 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza , in via Cernuschi 8 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all'appello sono risultati presenti:

Silverio Clerici - Presidente	
Roberto Borin – Vicepresidente	
Giuliana Carniel - Consigliere	
Diego Confalonieri- Consigliere	
Francesco Paoletti - Consigliere	

Assiste alla seduta il direttore Marco Lacalamita e la responsabile finanziaria amministrativa dott.ssa Daniela Mancini.

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

#### **Visti:**

- L'art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

#### **Richiamati:**

- Lo Statuto dell'Ufficio ATO-MB;

- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;

**Considerato che:**

- con nota del 24.03.2015 di Brianzacque, allegata alla presente, ha provveduto a trasmettere il Rendiconto sul Piano Investimenti ricompreso nel Piano d'Ambito – annualità 2014, che prevedeva una spesa di € 8.342.322,88;
- dal Rendiconto si rileva che del Piano Investimenti 2014 sono stati realizzati il 26,26% degli interventi programmati per un totale di € 2.190.319,83;
- nella stessa nota Brianzacqua segnala che sono stati eseguiti interventi non programmati per un totale di € 2.889.647,44;

**Rilevato che** a seguito delle modifiche del Piano Investimenti ricompreso nel Piano d'Ambito, sia per l'annualità 2014 che per il successivo triennio si rende necessaria una modifica dello stesso Piano d'Ambito da sottoporre alla Conferenza dei Comuni per l'espressione del Parere obbligatorio e vincolante;

**Ritenuto** pertanto di procedere con la presa d'atto del Rendiconto del Piano degli interventi 2014 e alla richiesta di trasmissione da parte di Brianzacque di un Piano Operativo Triennale (2015 -2016 -2017);


**Il Consiglio di Amministrazione****PRENDE ATTO**

- del Rendiconto del Piano Investimenti ricompreso nel Piano d'Ambito – annualità 2014;
- di demandare al Direttore la richiesta di formalizzare la trasmissione da parte di Brianzacque dei dati necessari per l'elaborazione di un Piano Operativo Triennale (2015 -2016 -2017) in modo da poter sottoporre il tutto al Parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni.

Si da atto che la presente presa d'atto verrà pubblicata sull'albo informatizzato sul sito internet [www.provincia.mb.it/ato.mb](http://www.provincia.mb.it/ato.mb)

f.to Il direttore ATO MB  
(Marco Lacalamita)

f.to Il Presidente del CDA  
(Silverio Clerici)





Prot. n. 6734/14 (RUCI)

Monza, 24 marzo 2015

Spett.le Autorità d'Ambito  
**ATO - Ambito Territoriale Ottimale  
della Provincia di Monza e Brianza**  
Via E.Cernuschi,8  
20900 – MONZA  
**c.a. Direttore Marco Lacalamita**

PEC:  
[ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)

**Oggetto: Aggiornamento stato avanzamento interventi compresi all'interno del Piano Investimenti allegato al Piano d'ambito di Monza e Brianza II° Semestre**

Come richiesto con vostra lettera del 15/01/2015 (vs. protocollo 94) e da successivi accordi si trasmette la rendicontazione riguardante l'avanzamento raggiunto al 31/12/2014 di tutte le opere inserite all'interno del Piano Investimenti 2014 – 2017.

Il Piano degli investimenti per l'anno 2014 prevedeva una spesa di €. 8.342.322,88, di fatto gli interventi eseguiti hanno avuto un costo di €. 5.204.596,73, il 26,26% per €.2.190.319,83 corrisponde a interventi di Piano Investimenti 2014, €. 124.629,46 sono interventi di competenza anno 2015 anticipati al 2014, mentre €. 2.889.647,44 sono interventi EXTRA.

L'importo sostenuto €.5.204.596,73 viene a modificarsi in quanto alcuni interventi per €.820.782,49 sono riconducibili a interventi finanziati.

I finanziamenti di €.820.782,49 sono così ripartiti, €.684.976,28 competenza anno 2014, €.93.552,21 competenza anno 2015, €.42.254,00 per interventi Extra precedentemente finanziati, si precisa inoltre che i contributi a oggi non sono stati riscossi.

Per quanto sopra indicato l'importo totale dei costi sostenuti per l'anno 2014 diventa €.4.383.814,24 così scomposto:

P.I. 2014 €	COMPETENZA	AGGIORNAMENTI		TOTALE COSTI
	2014	Anticipazioni 2015	Extra 2014	2014
8.342.322,88				
<b>a - eseguito</b>	2.190.319,83	124.629,46	2.889.647,44	5.204.596,73
<b>b - finanziati</b>	684.976,28	93.552,21	42.254,00	820.782,49

<b>totale Costi a-b</b>	<b>1.505.343,55</b>	<b>31.077,25</b>	<b>2.847.393,44</b>	<b>4.383.814,24</b>
-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------



viale E Fermi 105  
20900 Monza (MB)

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74

[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)

p.iva 03988240960

cap. soc. € 126.877.498,98 i.v.

[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)



I dettagli degli interventi con i rispettivi, sono rimandati all' allegato A "Lavori Piano investimenti eseguiti nell'anno 2014" dove sono elencati gli interventi di competenza P.I. 2014 e le anticipazioni 2015, e l'allegato " B " dove sono ricondotti gli interventi EXTRA".

### **Anticipazioni 2015**

Le anticipazione dei lavori eseguiti è pari a €.124.629,46 al lordo dei finanziamenti e interessano l'avvio di interventi sul servizio fognatura che riguardano aree non fognate con obbligo di termine intervento entro l'anno 2015 per far fronte all'infrazione della comunità Europea.

Per tale motivo si è valutato di anticipare l'avvio dei lavori al 2014.

### **Interventi EXTRA**

Gli interventi EXTRA pari a €.2.889.647,44 sono riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria che all'atto della composizione del Piano d'Ambito non si aveva conoscenza, mentre per altri si è determinata una urgenza emergenza in corso d'anno e si è obbligatoriamente dovuti intervenire.

### **Interventi non eseguiti**

Rimangono quindi interventi inseriti nel PdA 2014 e non realizzati per un importo pari a € (8.342.322,88 - 2.190.319,83 ) = € 6.152.003,05. A fronte di piccoli aggiustamenti e ridimensionamenti ( es.Via Boscherona Campo Pozzi che passa da €. 1.050.000,00 a €.600.000, in quanto si in attesa di riscontri tecnici per la realizzazione dell'intera opera) si ritiene che l'importo reale per realizzare gli interventi rimasti incompiuti nel 2014, allo stato attuale, sia pari a € 5.822.997,65 di cui € 3.079.574,75 sono rappresentati da interventi necessari a far fronte all'infrazione della comunità Europea e quindi da realizzarsi entro il 31/12/2015.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Enrico Boerci

### **Allegati:**

A – Interventi Piano Investimenti 2014

B – EXTRA Piano Investimenti

C – Tabella con nuovi Parametri



viale E Fermi 105  
20900 Monza (MB)

p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74

cap. soc. € 126.877.498,98 i.v.

[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)

[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)

ALLEGATO A : LAVORI PIANO INVESTIMENTI ESEGUITI NELL'ANNO 2014

Competenza	Settore	Finanziamento	Contributo infrastato	INF/CEE	Titolo	Comune	Indirizzo	Descrizione intervento	IMPORTO P.A. 2014	IMPORTO ANTICIPAZIONI P.A. 2015	CONSUNTIVO 2014
Prog.	Fognatura	€ 24.789,99	NO	SI	FOR0112	ORNAGO	Via Volta	Dismissione scarico in corpo idrico superficiale	€ 207.666,53		€ 196.899,99
Prog.	Acquedotto	€ -	-	NO	AM00113	MONZA	Boscherona FASE 1	Realizzazione campo pozzi	€ 1.050.000,00		€ 15.297,06
Prog.	Fognatura	€ 403.410,00	NO	SI	FE00113	CESANO MADERNO	Alpe Susi	Estensione rete	€ 487.091,69		€ 7.762,20
Prog.	Fognatura	€ 1.825.000,00	NO	SI	FM00313	MONZA	Via Tagliamento-Monviso-Della Stradaia-Viale della Boschiana-Monte Generoso-Monte Barro-Della Zucchetta-Monte Legnone	Estensione rete	€ 1.825.000,00		€ 444.202,36
Prog.	Fognatura	€ 220.000,00	NO	SI	FM00213	VEDuggia	Adda - Tifino - Góito	Estensione rete	€ 410.258,55		€ 6.542,18
Prog.	Fognatura	€ 327.592,00	NO	SI	FC00114	CONCOREZZO	Cna Baragiola	Estensione rete	€ 392.420,58		€ 32.726,46
Prog.	Fognatura	€ 130.085,09	NO	SI	FC00314	CONCOREZZO	Cna Baragiola	Estensione rete	€ 157.664,67		€ 20.799,75
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AL00913	LISSONE	S.Giorgio Pozzo 2	Impianto trattamento	€ 109.212,00		€ 16.846,98
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AAR0114	AGRATE BRIANZA	Verali 2	indagine e ripristino funzionale pozzo	€ 30.963,60		€ 28.094,50
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	ABR0114	ARCORE	Mentre Bianco	indagine e ripristino funzionale pozzo	€ 32.689,80		€ 18.842,00
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	FT00114	Diversi Comuni	Vari	installazione nuovi impianti di telecontrollo	€ 216.206,30		€ 19.950,00
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AVM1414	VIMERCATE	Don Luaili	indagine e ripristino funzionale pozzo	€ 22.862,60		€ 21.050,50
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AVM1414	VIMERCATE	Lecco	indagine e ripristino funzionale pozzo	€ 30.963,60		€ -
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	ADE0114	DESIO	Matreotti	indagine e ripristino funzionale pozzo	€ 60.207,00		€ 19.981,00
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AM00214	VEDuggia	Cialini	indagine e ripristino funzionale pozzo	€ 51.606,00		€ 25.287,50
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	ASE0414+ASE0514	SEREGNO	vari	opere idrauliche	€ 17.202,00		€ 25.826,89
D5/LM	Acquedotto	€ -	-	NO	Commesse varie	Diversi Comuni	Vari	rinnovento/sostituzione a rottura	€ 400.000,00		€ 609.169,15
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AA80414	AGRATE BRIANZA	Colleoni	Impianto trattamento - Rifacimento impianto di trattamento/potabilizzatore compreso sostituzione e tratto tubazioni di collegamento alla vasca di fianco e piping vasca di fianco e di tutta la parte elettrica	€ 120.414,00		€ 8.256,01
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AA80414	ARCORE	Tomaselli - M.Bianco	Impianto trattamento	€ 17.202,00		€ 13.700,70
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	ALB14E	ALBIATE	tutto territorio comunale	Ricerca perdite	€ 4.752,00		€ 1.953,40
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AR00E	ARCORE	tutto territorio comunale	Ricerca perdite	€ 12.144,00		€ 5.704,51
U.O.P.	Fognatura	€ -	-	NO	Commesse varie	Diversi Comuni	Vari	rinnovento/sostituzione a rottura elettropompe	€ 30.000,00		€ 74.943,69
D5/LM	Acquedotto	€ -	-	NO	Commesse varie	Diversi Comuni	Vari	rinnovento/sostituzione a rottura	€ 600.000,00		€ 389.250,99
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AGR14E	AGRATE BRIANZA	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 10.642,56		€ 4.588,06
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AB14E	ALBIATE	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 6.890,95		€ 917,45
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	AR00E	ARCORE	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 13.378,37		€ 3.546,64
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	BA00NO	BASSONO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 11.858,00		€ 3.221,42
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	BO01VO	BOVISIO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 11.150,76		€ 11.058,58
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	CA01RE	CARATE	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 18.676,35		€ 11.075,13
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	CE01NO	CERIANO LAGHETTO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 7.816,89		€ 2.396,41
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	CE01NO	CESANO MADERNO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 33.367,57		€ 14.196,23
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	DE01NO	DESIO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 32.126,71		€ 10.991,34
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	GI01SANO	GIUSSANO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 29.817,64		€ 7.656,98
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	LI01SSONE	LISSONE	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 30.216,75		€ 5.196,91
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	MA01GRERO	MAGRERO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 6.893,15		€ 375,46
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	ME01DA	VEDuggia	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 21.005,60		€ 4.772,39
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	MU01GGIO	MUGGIO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 16.860,62		€ 8.805,82
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	SE01RIGNO	SERIGNO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 4.193,28		€ 18.496,08
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	SE01VESO	SEVESO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 23.695,54		€ 8.536,04
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	SO01COVO	SOVICO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 9.490,64		€ 3.691,32
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	VA01REDO	VAREDO	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 10.248,70		€ 4.030,46
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	VE01RANO	VERANO BRIANZA	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 9.494,87		€ 3.742,44
U.O.P.	Acquedotto	€ -	-	NO	VI01MERCATE	VIMERCATE	tutto territorio comunale	sostituzione contatori utenza	€ 16.804,48		€ 7.969,13
Prog.	Fognatura	€ -	-	SI	FMD0113	VEDuggia	Udine - Madonna di Fatima	Estensione rete	€ -	€ 5.273,11	€ 5.273,11
Prog.	Fognatura	€ 164.970,00	NO	SI	FE00213	CESANO MADERNO	Comaselle	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	€ -	€ 526,40	€ 526,40
Prog.	Fognatura	€ 210.250,00	NO	SI	FO00113	CERIANO LAGHETTO	Ronacore	Estensione rete	€ -	€ 6.791,11	€ 6.791,11
Prog.	Fognatura	€ 75.600,00	NO	SI	FE00313	VAREDO	Via Cremona	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	€ -	€ 4.662,53	€ 4.662,53
Prog.	Fognatura	€ -	-	SI	FE00114	CESANO MADERNO	Santuario	dismissione scarico in corpo idrico superficiale	€ -	€ 5.058,28	€ 5.058,28
Prog.	Fognatura	€ -	-	SI	FE00114	CESANO MADERNO	(Menzoni - Rossini)	Estensione rete	€ -	€ 4.900,99	€ 4.900,99
Prog.	Fognatura	€ -	-	SI	FMD0114	VEDuggia	Asiago Montebello, Itria, Adrifetto,	Estensione rete	€ -	€ 19.976,75	€ 19.976,75
Prog.	Fognatura	€ 169.200,00	NO	SI	FC00114	COGLIATE	Pascoli, L. Rho, S. Nazaro	Estensione rete	€ -	€ 8.674,05	€ 8.674,05
Prog.	Fognatura	€ 108.500,00	NO	SI	FL00114	LAZZATE	Delle Delle	Estensione rete	€ -	€ 2.048,41	€ 2.048,41
Prog.	Fognatura	€ 528.775,00	NO	SI	FL00114	LIMBIATE	Via delle Prughiere	Estensione rete	€ -	€ 4.684,53	€ 4.684,53
Prog.	Fognatura	€ 846.000,00	NO	SI	FL00214	LIMBIATE	Vergli	Estensione rete	€ -	€ 3.660,80	€ 3.660,80
Prog.	Fognatura	€ -	-	NO	FL00214	LIMBIATE	Villaggio del Sole	Estensione rete	€ -	€ -	€ -

ALLEGATO A : LAVORI PIANO INVESTIMENTI ESEGUITI NELL'ANNO 2014

Competenza	Settore	Finanziamento	Contributo incassato	INF/CEE	Titolo	Comune	Indirizzo	Descrizione intervento	IMPORTO P.A. 2014	IMPORTO ANTICIPAZIONI P.A. 2015	CONSUNTIVO 2014
U.O.P.	Acquedotto	€		NO	Commesse varie	Diversi Comuni		Rinnovamento/sostituzione a rottura elettropompe	€ 80.000,00		€ 135.123,78
					DM00214 Copertura vasche di sedimentazione primaria (Master Plan)						
ALSI	Depurazione	€ 14.748.000,00	NO	NO	DM00514 Adeguamento tecnologico/ossidazione con cicli alterni (Master Plan)	MONZA	Impianto depurazione	Master Plan D1.BIS		€ 56.972,50	

€ 124.629,46 € 2.190.319,83  
 € 93.552,21 € 684.976,28 FINANZIATI  
 € 31.077,25 € 1.505.343,55

IMPORTO PREVISTO DA PIANO D'AMBITO 2014	€	8.542.322,88	
LAVORI ESEGUITI P.A. 2014	€	2.190.319,83	26,26%
LAVORI ESEGUITI P.A. 2014 (FINANZIATI)	€	684.976,28	
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI P.A. 2014</b>	<b>€</b>	<b>1.505.343,55</b>	
LAVORI ESEGUITI ANTICIPAZIONI P.A. 2015	€	124.629,46	
ANTICIPAZIONI P.A. 2015 (FINANZIATI)	€	93.552,21	
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI ANTICIPAZIONI P.A. 2015</b>	<b>€</b>	<b>31.077,25</b>	
LAVORI ESEGUITI EXTRA P.A.	€	2.889.647,44	
LAVORI ESEGUITI EXTRA P.A. (FINANZIATI)	€	42.254,00	
LAVORI ESEGUITI EXTRA P.A.	€	2.847.393,44	
<b>TOTALE REALIZZATO 2014</b>	<b>€</b>	<b>4.983.814,24</b>	<b>52,55%</b>



ALLEGATO B : LAVORI EXTRA P.A. REALIZZATI NELL'ANNO 2014

Competenza	Settore	Titolo	Comune	Indirizzo - Localizzazione	Descrizione intervento	CONSUMATIVO 2014	CRITICITA' (COSTI/GRUPPI ALLEGATI)	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE ATTUALE	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE	CAUSA
Alti	Depurazione		MONZA	Sede	Ampliamento allarme evasione	€ 4.950,00	D4	2	4	Estensione insufficiente del servizio
Alti	Depurazione		MONZA	Sede	Adegua. linea trattam. fanghi	€ 224.709,03	D2	2	4	Estensione insufficiente del servizio
Alti	Depurazione		MONZA	Sede	Opere complementari all'impianto	€ 791,87	D1	3	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura	FSE0213	SEREGNO	Brahns	Estensione rete	€ 1.020,00	C2	3	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura	FG0113	GIUSSANO	Via Rosselli, delle Grigne, Capra e Gran Paradiso	Estensione rete	€ 32.193,85	C2	3	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura	FBM0114	BURAGO MOLGORA	alveo T. Magora	Spostamento camera/Sifone x genio civile	€ 8.077,28	C3	1	3	Inadeguatezza scolimatori
Prog.	Acq+fog	AFM00114	MONZA	V.le Fermi	Realizzazione cabina CED	€ 104.594,46	G5	1	3	Manca sistemi di telecontrollo
Prog.	Fognatura	FC00214	CESANO MADERNO	Grotte	Allaccio BTE	€ 284.380,94	C1	3	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura	FC00114	SOVICO	Strada Vicinale Delle Roncole	Estensione rete	€ 92.770,02	C1	3	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Depurazione	DM00114	MONZA	Fermi 105	Rilanciamento Esalicatori Fanghi	€ 154.230,15	D2	2	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura/G	FC00414	CESANO MADERNO	Inalpendenza	Smaltimento acque meteoriche area mercato (solo fognatura)	€ 1.138,68	C4	3	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura	FV0214	VEDuggIO LAMBRO	Villa Ambrogio	Rifacimento tratto di fognatura ammalorata	€ 3.994,41	C3	3	4	Fenomeni di fessurazione delle rete
Prog.	Fognatura	FBM0113	BURAGO MOLGORA	Strada Prov 215	Rifacimento stazione di sollevamento e sostituzione pompe	€ 3.916,24	C4	1	2	Impianto con stato di conservazione insufficiente
Prog.	Fognatura	FAR0112	ARCORE	Via XXIV Maggio	Realizzazione vasca volano	€ 202.064,32	C4	1	2	Fenomeni di allagamento nelle reti di raccolta
Prog.	Fognatura	FB00113	BRIOSCO	Delle Betulle	Rifacimento rete	€ 3.600,00	C2	2	4	Estensione insufficiente del servizio
Prog.	Fognatura	FDE0112	DESIO	Corvaggio - Quartiere Spacone	Realizzazione vasca volano	€ 150.284,34	C4	2	4	Fenomeni di allagamento nelle reti di raccolta
U.Op.	Acquedotto	AAR0713	ARCORE	Buonrotoli-De Gasperi-Roma-Tomasselli-Ferrini-Durini-Toscana-Mantegna	Interrimento Nuove TLC - quadri impianto	€ 14.411,62	E3	1	3	Manca sistemi di telecontrollo
U.Op.	Acquedotto	ACT0913	CARATE	Valassina 3	TLC	€ 2.857,10	E3	1	3	Manca sistemi di telecontrollo
U.Op.	Acquedotto	AVM0713	VIVERCATE	Montegrappa	Riscoperto art. fogn. pozzo	€ 26.627,53	A4	2	4	volumi captati inadeguati al fabbisogno
U.Op.	Acquedotto	AMC0213	MACHERIO	Donzetti	Recupero art. fogn. pozzo	€ 4.390,00	A4	2	4	volumi captati inadeguati al fabbisogno
U.Op.	Acquedotto	AVM0813	VIVERCATE	Bergamo-Don Luaidi-Fleming-Lecco-Lodovico-Martocci-Montegrappa-Monano-Pasubio-Berghet	Impianto elettrico adeguamento periferiche TLC	€ 30.592,36	G5	1	3	Manca sistemi di telecontrollo
U.Op.	Acquedotto	AVR0114	VAREDO	vari	Sostituzione saracinesche	€ 14.575,69	A4	1	4	Impianti con stato di conservazione insufficiente
U.Op.	Acquedotto	AD00414	DESIO	De Santis	Approntamento past. per	€ 3.400,00	A4	1	4	Impianti con stato di conservazione insufficiente

ALLEGATO B - LAVORI EXTRA P.A. REALIZZATI NELL'ANNO 2014

Competenza	Settore	Titolo	Comune	Iniziativa - Localizzazione	Descrizione intervento	CONSUNTIVO 2014	CRITICITA' (entro data intervento)	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE ATTUALE	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE	CAUSA
U.Op.	Acquedotto	ADE0514	DESIO	De Santis	Spurgo del pozzo e pulizia del fondo	€ 4.700,00	A4	2	4	volumi copati inadeguati al fabbisogno
U.Op.	Acquedotto	AAR1314	ARCORE	De Gaspari 1-2	Fornitura ed installazione filtro a resine	€ 32.481,16	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	ACT0214	CARATE	Gibellini	Impianto elettrico adeguamento periferiche TLC	€ 2.600,26	G5	1	3	Mancanza sistemi di telecontrollo
U.Op.	Acquedotto	ASV0414	SEVESO	C.so Garibaldi	Sostituzione saracinesche	€ 4.191,45	A4	1	4	Impianti con stato di conservazione insufficiente
U.Op.	Acquedotto	AVR0214	VAREDO	Tommaso	Ripristino pavimento locale Impianto osmosi	€ 4.000,00	B8	2	3	Impianti con stato di conservazione insufficiente
U.Op.	Acquedotto	AAR0914	ARCORE	Durini	Scarico pozzo in fognaio	€ 2.000,00	A4	1	4	Estensione insufficiente del fognaio
U.Op.	Acquedotto	AAR1014	ARCORE	Durini	Fornitura e installazione filtro a carboni attivi compreso collegamenti piping con gruppo valvole di manovra, carbone minerale, collegamenti tra filtro e camera pozzo, tubazione con pozzetto di scarico e formazione basamento di appoggio	€ 24.624,99	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AAR1114	ARCORE	Roma	Fornitura e installazione filtro a carboni attivi compreso collegamenti piping con gruppo valvole di manovra, carbone minerale, collegamenti tra filtro e camera pozzo, tubazione con pozzetto di scarico e formazione basamento di appoggio	€ 45.676,43	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AAR1214	ARCORE	Monte Bianco	Fornitura e installazione filtro a carboni attivi compreso collegamenti piping con gruppo valvole di manovra, carbone minerale, collegamenti tra filtro e camera pozzo, tubazione con pozzetto di scarico e formazione basamento di appoggio	€ 47.820,48	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AVM0514	VIMERCATE	Montegrappa	Fornitura filtro carbone attivo completo pozzo	€ 31.874,92	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AVM0714	VIMERCATE	Matteotti	Fornitura filtro carbone attivo completo pozzo	€ 24.844,49	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AVM0814	VIMERCATE	Lecco	Fornitura filtro carbone attivo completo pozzo	€ 34.781,72	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AAT0314	ALBIATE	Vittorio Veneto	Fornitura e installazione filtro - Indagine geognostica, verifica stabilità filtro e progettazione opere di fondazione, basamento in c.s. acquisto di un filtro e posizionamento, realizzazione colleg. idraulici, scarichi in fognaio, (escluso carbone att)	€ 1.500,00	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AMD0114	MEDA	Cladini	Fornitura e installazione filtro pozzo - Indagine geognostica, verifica stabilità e prog. opere di fondazione, basamento in c.s. acquisto di un filtro e posizionamento, collegamenti idraulici, scarichi in fognaio, (escluso carbone attivo)	€ 30.259,30	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	ASE0614	SEREGNO	wagner	Fornitura e installazione filtro pozzo	€ 94.290,13	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	ASE0714	SEREGNO	Medolina	Fornitura e installazione filtro pozzo	€ 1.000,00	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	ASV0514	SEVESO	Trento Trieste	Fornitura e installazione filtro pozzo	€ 62.612,25	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AAT0414	ALBIATE	Ferrini	Acquisto e installazione filtro pozzo	€ 35.767,77	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AAT0514	ALBIATE	Milano	Fornitura e installazione filtro pozzo	€ 2.600,00	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AAT0614	ALBIATE	Consigliatore	Indagine geognostica impianto	€ 200,00	A1	2	4	Scarsa conoscenza del sistema
U.Op.	Acquedotto	AMU0314	MUGGIO	Milano 36	Fornitura e installazione filtro pozzo	€ 915,00	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AMU0414	MUGGIO	Milano 4	Fornitura e installazione filtro pozzo	€ 915,00	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione



Competenza	Settore	Titolo	Comune	Incarico - Localizzazione	Descrizione intervento	CONSUMATIVO 2014	CRITICITA' (CATEGORIA ALLEGATO B)	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE ATTUALE	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE	CAUSA
U.Op.	Acquedotto	AAR1514	ARCORE	Roma	Recupero artesiano causa trascinamento sabbia colonna	€ 26.260,03	A4	2	4	Cantieri con episodi di inquinamento
U.Op.	Acquedotto	AG00314	GIUSSANO	Segrate	Sostituzione filtro	€ 16.000,00	B3	2	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	AS00314	SOVICO	Cavour	Sostituzione filtro	€ 22.000,00	B3	2	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Fognatura	FV00314	MONZA	Gondar Roma-Chiesa1-Chiesa2-Verdi1-Verdi2-Colloni1-Colloni2	Posa griglia per canale	€ 18.820,83	C4	1	3	Fenomeni di allargamento nelle reti di raccolta
U.Op.	Acquedotto	AAB0213	AGRATE BRIANZA	Colloni2	Impianto fustato adagiamento periferiche TLC	€ 26.816,57	G5	1	3	Mancanza sistemi di telecontrollo
U.Op.	Acquedotto	ACE0513	CESANO MADERNO	Fabio Massimo	Sostituzione quadro generale per adeguamento ed ampliamento, e quadro avvitatore elettropompa HIPOPLUS pozzo superficiale e profondo - prove di portata	€ 6.515,43	A5	1	3	Conformità degli impianti alle norme di sicurezza
U.Op.	Acquedotto	AG00513	GIUSSANO	Nemi	Realizzazione piletta per posizionamento filtro a carboni attivi	€ 2.557,95	B3	2	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
U.Op.	Acquedotto	ALS0713	LISSONE	S.Giorgio	Realizzazione piletta per posizionamento filtro a carboni attivi	€ 3.710,00	A5	1	3	Impianti con stato di conservazione insufficiente
U.Op.	Acquedotto	ALS0913	LISSONE	Straus/ Gandhi	Interconnessione rete	€ 3.804,41	B6	2	4	Estensione rete insufficiente
U.Op.	Acquedotto	ASE0713	SEREGNO	Laboratorio AEB	Sistemazione impianto Elettrico Laboratorio Analisi, installazione nuovo quadro completo di Magnetocorridi Differenziali, linee e punti prese, alimentazione Sala Strumenti.	€ 2.104,46	A5	2	4	Conformità degli impianti alle norme di sicurezza
U.Op.	Fognatura	FV00214	MONZA	Montevecchia	Nuova estensione di rete fognaria a servizio del P.L. Polo istituzionale	€ 92.770,02	C1	1	4	Estensione rete insufficiente
U.Op.	Fognatura	FCE0514	CESANO MADERNO	Como 35	Realizzazione nuovo manufatto esterno alla vasca per inserimento corpo valvole e modifica dell'impianto idraulico	€ 2.560,45	C4	1	3	Estensione rete insufficiente
Prog.	Fognatura		MONZA/VIMERCATE/CESANO MADERNO	Sede	Ristrutturazione lavori vari su sedi	€ 376.615,33	G5	1	3	Impianti con stato di conservazione insufficiente
Prog.	Fognatura		CESANO MADERNO	PROGETTO INFORMARE (Convenzione CAP Holding spa)	Attività rilevazioni di campagna (rilevo geometrico topografico, videospesioni e monitoraggio piogge e portate)	€ 71.722,55	C2	1	3	Scarsa conoscenza del sistema
Prog.	Fognatura		GIUSSANO	IDROSTUDI SRL	Piano Fognario	€ 15.558,40	C2	1	3	Scarsa conoscenza del sistema
Prog.	Fognatura	FTC0214	TUTTI COMUNI	Vari	attività rilevazioni di campagna (rilevo geometrico topografico, videospesioni e monitoraggio piogge e portate)	€ 92.000,00	C2	1	3	Scarsa conoscenza del sistema
U.Op.	Acquedotto	AB00114	BIASSONO	Pizza Italia	Ripristino funzionamento filtro a carboni attivi; estrazione carbone impaccato eliminazione ugelli piastra superiore; riparazione piastra inferiore; sostituzione gambi di sostegno piastra inferiore.	€ 15.259,00	B3	1	3	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione
Prog.	Acq-Fog	PA000114	DESIO	Vari	Spostamento sottoserbia metropolitana	€ 42.254,00	C2	3	4	Spostamento sottoserbia
U.Op.	Fognatura		MONZA	Fermi 105	Acquisto autocarro aziendale	€ 11.311,48	C5	1	3	Mancanza dei sistemi di monitoraggio
Prog.	Fognatura		MONZA	Fermi 105	Attrezzature varie e attrezzature per laboratorio	€ 10.245,47	G5	1	4	Mancanza dei sistemi di monitoraggio
Prog.			MONZA	Fermi 105	Rinnovo attrezzature software	€ 92.337,54	G5	1	4	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.			TUTTI COMUNI	Vari	Ricerca perdite comune di Agrate B.za	€ 3.894,31	B4	1	2	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		BIASSONO		Ricerca perdite comune di Biassono	€ 4.482,50	B4	1	2	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		BOVISIO		Ricerca perdite comune di Bovisio	€ 3.464,14	B4	1	2	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		CARATE		Ricerca perdite comune di Carate B.za	€ 6.135,65	B4	2	3	Verifica Perdite occulte sulla rete

Competenza	Settore	Titolo	Comune	Indirizzo - Localizzazione	Descrizione intervento	CONSUNTIVO 2014 (C.M.P. 4/1/2014/AGE07)	CRITICITA'	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE ATTUALE	PARAMETRO PERFORMANCE VALORE	CAUSA
U.Op.	Acquedotto		CERIANO LAGHETTO		Ricerca perdite comune di Ceriano Laghetto	€ 2.586,03	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		CESANO MADERNO		Ricerca perdite comune di Cesano Maderno	€ 4.535,56	B4	2	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		DESIO		Ricerca perdite comune di Desio	€ 5.568,03	B4	2	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		GIUSSANO		Ricerca perdite comune di Giussano	€ 950,50	B4	1	2	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		LISSONE		Ricerca perdite comune di Lissone	€ 8.883,49	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		MACHERIO		Ricerca perdite comune di Macherio	€ 982,50	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		MEDA		Ricerca perdite comune di Meda	€ 13.214,93	B4	2	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		MUGGIO		Ricerca perdite comune di Muggio	€ 3.841,43	B4	1	2	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		SEREGNO		Ricerca perdite comune di Seregno	€ 9.995,41	B4	2	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		SEVESO		Ricerca perdite comune di Seveso	€ 2.717,23	B4	2	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		SOVICO		Ricerca perdite comune di Sovico	€ 493,00	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		VAREDO		Ricerca perdite comune di Varedo	€ 270,00	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		VERANO BRIANZA		Ricerca perdite comune di Verano	€ 90,00	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
U.Op.	Acquedotto		VIMERCATE		Ricerca perdite comune di Vimercate	€ 6.867,92	B4	1	3	Verifica Perdite occulte sulla rete
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.889.647,44</b>				